

SKG: **03003** Anlage: **ETH HGB Hörsaal E5**

Anlage	Typ od.DP	Fkt./Blatt	Text	Code	Erfasst am	Erledigen bis	Erledigt [Unt.]
03003	Elektro		Schaltschrank Zuleitung nur Provisorisch	E	29.09.04 rbu		
03003	Elektro		Zusätzlicher Draht für Erde provisorisch eingelegt (nicht gesteckt) Wozu?, Wenn nötig dann definitiv anschliessen.	E	29.09.04 rbu		27.10.04 rbu
03003	Elektro		Brandalarm- provisorisch angeschlossen - Ausprüfung später mit Betrieb Test nur ab Klemmen möglich	E	29.09.04 rbu		
03003	IT		LAN Link vorhanden aber keine Verbindung zum ETH- HGB Server	ETH	29.09.04 rbu		27.10.04 rbu
03003	IT		LAN Link auch am Server vorhanden aber kein Ping zum System WAGO möglich. (Trotz OK Meldung durch ETH-GA)	ETH IT	01.10.04 rbu		27.10.04 rbu
03003	Elektro		Zuluft Frequenzumformer Kabel für Befehl nicht eingezogen, nicht angeschlossen	E	29.09.04 rbu	1.10.04 definitiv!?	27.10.04 rbu
03003	Elektro		Zuluft Frequenzumformer Kabel für Stellsignal nicht eingezogen, nicht angeschlossen	E	29.09.04 rbu	1.10.04 definitiv!?	27.10.04 rbu
03003	Elektro		Zuluft Frequenzumformer Kabel für Betriebs- und Störmeldung nicht eingezogen, nicht angeschlossen	E	29.09.04 rbu	1.10.04 definitiv!?	27.10.04 rbu
03003	Elektro		Abluft Frequenzumformer Kabel für Befehl nicht eingezogen, nicht angeschlossen	E	29.09.04 rbu	1.10.04 definitiv!?	27.10.04 rbu
03003	Elektro		Abluft Frequenzumformer Kabel für Stellsignal nicht eingezogen, nicht angeschlossen	E	29.09.04 rbu	1.10.04 definitiv!?	27.10.04 rbu
03003	Elektro		Abluft Frequenzumformer Kabel für Betriebs- und Störmeldung nicht eingezogen, nicht angeschlossen	E	29.09.04 rbu	1.10.04 definitiv!?	27.10.04 rbu
03003	Elektro		Aussenluftfühler falsch angeschlossen	E	29.09.04 rbu	1.10.04 definitiv!?	27.10.04 rbu
03003	Elektro		Raumfühler unten CO2 nicht vorhanden, nicht angeschlossen	E	29.09.04 rbu	1.10.04 definitiv!?	27.10.04 rbu
03003	Elektro		Raumfühler oben CO2 nicht vorhanden, nicht angeschlossen	E	29.09.04 rbu	1.10.04 definitiv!?	27.10.04 rbu
03003	Elektro		Raumfühler Mitte falsch angeschlossen	E	29.09.04 rbu	1.10.04 definitiv!?	27.10.04 rbu
03003	Elektro		Raumfühler unten Typ EGT falsch angeschlossen	E	29.09.04 rbu	1.10.04 definitiv!?	27.10.04 rbu
03003	Elektro		Raumfühler oben Typ EGT falsch angeschlossen	E	29.09.04 rbu	1.10.04 definitiv!?	27.10.04 rbu
03003	Elektro		Abluftfühler Typ EGQ falsch angeschlossen	E	29.09.04 rbu	1.10.04 definitiv!?	27.10.04 rbu
03003			Masse-Anschluss bei WAGO aktiven Sensoren fehlt	MT	29.09.04 rbu		27.10.04 rbu
03003			LAN Schrankinterne Verbindung fehlerhaft	MT	29.09.04 rbu		27.10.04 rbu
KLI42	Schrank		Schrankbeschriftung anbringen	M	29.09.04 rbu	1.10.04	1.10.04
-	Ext.Tabl		Nicht angeschlossen extern fehlen Klemmen, Schema nichts eingetragen	S+R E	29.09.04 rbu	1.10.04	27.10.04 rbu
-	Ext.Tabl		Kann an Vorabnahme nicht geprüft werden, da per 1.10.04 abends noch nicht verdrahtet.	S+R E	01.10.04 rbu	1.10.04	27.10.04 rbu
KLI42	FU		IBS Frequenzumformer	L	29.09.04 rbu	1.10.04	1.10.04
03003	Elektro		ZUL- Ventilator Kabel für Sollwert falsch angeschlossen	E	01.10.04 rbu		01.10.04 rbu

Code-Text:
H - Heizung D - Diverses
S - Sanitär L - Lüftung
K -Kälte E - Elektro
MT -Tableaubauer
M - Marlabur

03003	Elektro		ZUL- Ventilator Kabel für Befehl falsch angeschlossen	E	01.10.04 rbu		01.10.04 rbu
03003	Elektro		FOL- Ventilator Kabel für Sollwert falsch angeschlossen	E	01.10.04 rbu		01.10.04 rbu
03003	Elektro		FOL- Ventilator Kabel für Befehl falsch angeschlossen	E	01.10.04 rbu		01.10.04 rbu
03003	Elektro		Die Kabel oder Stecker müssen entsprechend dem Elektroschema bezeichnet werden	E	01.10.04 rbu		27.10.04 rbu
03003	Elektro		Angabe Querverweis woher die Einspeisung kommt	S+R	02.10.04 rbu		27.10.04 rbu
03003	Elektro		Angabe Querverweis Bedientableau (Klemmen und Schranknummer)	S+R	02.10.04 rbu		27.10.04 rbu
03003	Elektro		Angabe Querverweis Brandkotakt (Klemmen und Schranknummer)	S+R	02.10.04 rbu		27.10.04 rbu

Code-Text:

H - Heizung D - Diverses

S - Sanitär L - Lüftung

K -Kälte E - Elektro

MT -Tableaubauer

M - Marlabor